

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО ОмПО "Иртыш", млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыты актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО		2,293	2,384	0	0	0	0,368	0	0,904	2,293	1,112	0,981	0,167	0	0	0,097					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		2,293	2,384	0	0	0	0,368	0	0,904	2,293	1,112	0,981	0,167	0	0	0,097					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2,293	2,384	0	0	0	0,368	0	0,904	2,293	1,112	0,981	0,167	0	0	0,097					
1	Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060		0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0,000					
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105		1,118	1,505	0	0	0	0,178	0	0,810	1,118	0,517	0,560	0,084	0	0	0,065					
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106		1,175	0,878	0	0	0	0,191	0	0,094	1,175	0,594	0,421	0,082	0	0	0,032					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

\* - в нем отчетного года.

\*\* - План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* - Накопительная сумма за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Исполнитель: вед. экономист Шатрова Е. Н.

*Шатрова Е. Н.*