

Отчет об исполнении инвестиционной программы

ООО "Тепловая компания"
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2017 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Замена сетевых трубопроводов	2017	-	2017	-	1 586,33	-	Мероприятие перенесено на 2018 г.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Замена сетевого насоса в котельной №2 ЦН-400/105 (на ЦНД 150/570,525-200/4-400)	2017	2017	2017	2018	1 374,77	700,00	Предоплата по договору за насос, установка и остаток оплаты в 2018 г.
3.2.2.	Модернизация системы распыла мазута на котлах КВМ-20150 (установка компрессора марки СВ4/Ф - 500 LB75TB)	2017	2017	2017	2018	241,94	147,19	Учтено стоимости по результатам заключенного договора
Всего по группе 3								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1.	Установка ЧРП на дымосос и вентилятор котла КВМ-20-150 ст. № 3	2017	2017	2017	2017	518,10	680,77	Учтено стоимости по результатам заключенного договора

Директор ООО "Тепловая компания"

Н.В. Лисковец



Отчет о достижении плановых показателей
надежности и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения

ООО "Тепловая компания"
(наименование регулируемой организации)

за 2017 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая сеть	0	0	-	-	-	-	2,64	2,64	1427,9	1427,9
2	Котельная №2	-	-	0	0	158,7	158,7	-	-	-	-

Директор ООО "Тепловая компания"

Н.В. Лясковец

